

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, AÑO 2009 y AL I TRIMESTRE 2010

Item	Proyectos de Inversión Pública (PIP)	Código SNIP	Monto Programado del Proyecto			Total Monto Programado a Toda Fuente Aprobado	Monto Acumulado a Diciembre 2009			Total Ejecutado a Diciembre 2009	Monto Ejecutado al mes de Marzo 2010			Monto acumulado Ejecutado a Toda Fuente
			RO	RDR	CANON, REGALIAS, TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		RO	RDR	CANON, REGALIAS, TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		RO	RDR	CANON, REGALIAS, TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	
1.-	Rehabilitación y Modernización de Laboratorios y Aulas en la Facultad de Ingeniería.	24118	634,325.00	0.00	955,056.00	1,589,381.00	583,784.60	0.00	997,887.10	1,581,671.70	583,784.60	0.00	997,887.10	1,581,671.70
2.-	Modernización de Laboratorios y Aulas de La Facultad de Ingeniería Química.	24135	537,074.00	0.00	1,440,000.00	1,977,074.00	694,509.00	0.00	1,270,271.04	1,964,780.04	694,509.00	0.00	1,270,271.04	1,964,780.04
3.-	Rehabilitación y Equipamiento de los Laboratorios de la Facultad de Farmacia y Bioquímica.	29853	449,189.00	40,000.00	1,335,283.00	1,824,472.00	446,189.00	0.00	1,127,075.58	1,573,264.58	446,189.00	0.00	1,127,075.58	1,573,264.58
4.-	Construcción de Ambientes para Audiovisuales y Sala de Internet en el 3° Piso del Pabellón la Fac. de Ciencias Sociales.	29657	480,346.00	0.00	0.00	480,346.00	394,334.00	0.00	0.00	394,334.00	394,334.00	0.00	0.00	394,334.00
5.-	Rehabilitación y Modernización de Laboratorios en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.	35136	790,141.00	0.00	1,188,548.00	1,978,689.00	669,150.75	0.00	692,407.10	1,361,557.85	669,150.75	0.00	692,407.10	1,361,557.85
6.-	Construcción del Centro de Idiomas en la Ciudad Universitaria.	44027	5,251,768.17	0.00	0.00	5,251,768.17	4,937,402.47	0.00	0.00	4,937,402.47	4,937,402.47	0.00	0.00	4,937,402.47
7.-	Ampliación y Rehabilitación de las Zonas Este y Sur de la Plataforma I de la Huaca de la Luna - UNT	40008	119,635.17	0.00	1,009,758.00	1,129,393.17	119,634.98	0.00	1,055,619.45	1,175,254.43	119,634.98	0.00	1,055,619.45	1,175,254.43
8.-	Puesta en valor de los Recursos Naturales y Culturales Encontrados en el Complejo Arqueológico Huacas del Sol y la Luna - UNT.	45708	17,829,046.00	0.00	0.00	17,829,046.00	10,951,665.17	0.00	0.00	10,951,665.17	12,403,985.89	0.00	0.00	12,403,985.89
9.-	Reconstrucción del Cerco Perimétrico de la Facultad de Medicina de la UNT.	45846	320,728.00	0.00	100,000.00	420,728.00	314,114.00	0.00	64,604.49	378,718.49	314,114.00	0.00	64,604.49	378,718.49
10.-	Ampliación, Modernización y Equipamiento de los Laboratorios de la Facultad de Ciencias Biológicas.	51489	1,779,113.00	0.00	3,584,924.00	5,364,037.00	1,779,112.48	0.00	2,184,988.89	3,964,101.37	1,779,112.48	0.00	3,130,953.44	4,910,065.92
11.-	Ampliación y mejoramiento del Servicio Académico de Investigación de la Facultad de Enfermería.	87824	0.00	0.00	4,488,600.51	4,488,600.51	0.00	0.00	1,552,463.43	1,552,463.43	0.00	0.00	1,645,202.47	1,645,202.47
12.-	Ampliación y mejoramiento del Servicio de Formación Académico Profesional e Investigación en la Facultad de Ciencias Agropecuarias.	112019	0.00	0.00	5,904,811.00	5,904,811.00	0.00	0.00	1,132,888.23	1,132,888.23	0.00	0.00	1,530,188.66	1,530,188.66
SUB TOTAL			28,191,365.34	40,000.00	20,006,980.51	48,238,345.85	20,889,896.45	0.00	10,078,205.31	30,968,101.76	22,342,217.17	0.00	11,514,209.33	33,856,426.50