

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
 OFICINA TECNICA DE PRESUPUESTO

PROYECTOS DE INVERSION - PRESUPUESTO TOTAL - PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCION AL III TRIMESTRE 2008

FUENTE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

CODIGO PROYECTO	PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	MONTO DE INVERSION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL										
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL	
2016985	CONSTRUCCION, DE AULAS, LABORATORIOS Y AMBIENTES PARA EL PROGRAMA DE DOCTORADO (*)	2,613,812.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027542	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LABORATORIOS Y AULAS EN LA FACULTAD DE INGENIERIA	1,535,041.00	581,934.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027543	MODERNIZACION DE LABORATORIOS Y AULAS EN LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA	1,977,074.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027963	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA	1,349,378.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027964	CONSTRUCCION DE AMBIENTES PARA AUDIOVISUALES Y SALA DE INTERNET EN EL 3er PISO DE LA FAC. DE CIENCIAS SOCIALES	480,346.00	112,339.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2030985	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LABORATORIOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS	1,978,689.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2040869	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS COBERTURAS DE LAS ZONAS ESTE Y SUR DE LA PLATAFORMA DE LA HUACA DEL SOL Y LA LUNA	17,829,046.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2043267	RECONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO	420,728.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2056191	PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES ENCONTRADOS EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA DEL SOL Y LA LUNA		8,474,466.00	-	10,000.00	-	2,543,945.44	-	1,271,972.72	-	746,064.24	667,313.81	5,239,296.21	
2043664	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE IDIOMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA	5,088,498.00	4,393,996.00	150,000.00	100,000.00	155,000.00	195,370.63	460,000.00	175,921.00	999,999.78	232,872.00	532,034.21	3,001,197.62	
2044034	AMPLIACION, MODERNIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS	5,364,037.00	1,350,828.00	78,400.00	118,399.20	73,400.00	35,000.00	100,000.00	50,000.00	319,999.60	48,403.00	309,369.98	1,132,971.78	
	TOTAL	38,636,649.00	14,913,563.00	228,400.00	228,399.20	228,400.00	2,774,316.07	560,000.00	1,497,893.72	1,319,999.38	1,027,339.24	1,508,718.00	9,373,465.61	

(*) En proceso de Revaluacion

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
 OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
 OFICINA TECNICA DE PRESUPUESTO

PROYECTOS DE INVERSION - PRESUPUESTO TOTAL - PRESUPUESTO ANUAL Y EJECUCION AL III TRIMESTRE 2008

FUENTE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CODIGO PROYECTO	PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	MONTO DE INVERSION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM	EJECUCION PRESUPUESTAL									
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	TOTAL
2016985	CONSTRUCCION, DE AULAS, LABORATORIOS Y AMBIENTES PARA EL PROGRAMA DE DOCTORADO (*)	2,613,812.00	413,822.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027542	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LABORATORIOS Y AULAS EN LA FACULTAD DE INGENIERIA	1,535,041.00	79,538.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027543	MODERNIZACION DE LABORATORIOS Y AULAS EN LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA	1,977,074.00	1,075,784.00	-	-	-	338,472.30	-	-	-	-	-	338,472.30
2027963	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICA	1,349,378.00	1,099,136.00	-	-	-	615,998.84	-	-	-	106,900.00	-	722,898.84
2027964	CONSTRUCCION DE AMBIENTES PARA AUDIOVISUALES Y SALA DE INTERNET EN EL 3er PISO DE LA FAC. DE CIENCIAS SOCIALES	480,346.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2030985	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LABORATORIOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS	1,978,689.00	1,188,548.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2040869	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS COBERTURAS DE LAS ZONAS ESTE Y SUR DE LA PLATAFORMA DE LA HUACA DEL SOL Y LA LUNA	17,829,046.00	1,010,158.00	-	-	46,728.07	50,976.57	66,060.74	27,275.93	-	-	385,645.81	576,687.12
2043267	RECONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO	420,728.00	66,600.00	-	-	-	21,603.85	-	-	-	-	-	21,603.85
2056191	POSTA EN VALOR DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES ENCONTRADOS EN EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA DEL SOL Y LA LUNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2043664	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE IDIOMAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA	5,088,498.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2044034	AMPLIACION, MODERNIZACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS	5,364,037.00	3,574,924.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	38,636,649.00	8,508,510.00	-	-	46,728.07	1,027,051.56	66,060.74	27,275.93	-	106,900.00	385,645.81	1,659,662.11

